

Klimaanlagen-Check

Auftragsnummer

Kennzeichen

Prüfarbeiten: OK Nicht OK Erledigen

Bedienfunktion d. Klimaanlage

Bedieneinheit/Bedienelemente auf Funktion prüfen

Gebläsestufen auf Funktion prüfen

Beleuchtung und Leichtgängigkeit der Bedienelemente kontrollieren

Hinweis für die Werkstatt: Bitte beachten Sie die fahrzeugspezifischen Besonderheiten entsprechend der Bedienungsanleitung.

Sichtkontrolle aller Komponenten

Staub- und Pollenfilter auf Verunreinigung und Dichtigkeit prüfen

Kompressor-Antriebsriemen auf Beschädigung prüfen

Verunreinigung am Kühler und Kondensator prüfen

Wärmeschutzisolierung des Expansionsventils bauartbedingt auf Beschädigungen prüfen

Rohre, Schläuche und Befestigungen auf Beschädigungen prüfen

Hinweis für die Werkstatt: Grobe Verunreinigungen (Laub, Schmutz ...) beseitigen, da Gerüche entstehen können.

Wasserkasten auf Verunreinigung prüfen

Wasserkastenabläufe auf Durchgängigkeit prüfen

Hinweis für die Werkstatt: Gegebenenfalls Abläufe säubern.

Kondenswasserabläufe prüfen

Hinweis für die Werkstatt: s. a. Fzg. Reparaturleitfaden (ELSA Pro)

Unterschrift Serviceberater/-in

Prüfarbeiten: OK Nicht OK Erledigen

Kälteleistung

Temperaturprüfung der Kälteleistung

Hinweis für die Werkstatt:

Vorgehen analog Reparaturleitfaden (ELSA Pro)

Zur Messung kann auch der dafür vorgesehene Prüfplan in ODIS verwendet werden.



Bei Klimaanlage mit Wärmepumpe:
Wechselintervall für Kältemittel R744 (CO₂) überprüfen.

Hinweis für die Werkstatt: s. a. Instandhaltung genau genommen/ Inspektion (ELSA Pro)

Desinfektion

Desinfektion der Klimaanlage gewünscht

☐ ja ☐ nein

Bemerkungen:

Unterschrift Kundin/Kunde